



COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI
Provincia di Agrigento

ORIGINALE

Registro Generale n. 1018

DETERMINAZIONE AREA TECNICA

N. 323 DEL 20-12-2021

Ufficio: AREA TECNICA

Oggetto: Lavori di "Manutenzione e Adeguamento Normativo della Scuola Elementare "Plesso Nuovo" di VIA Giulio Cesare CUP B34H14002590007 CIG 8434735384 Concessione proroga ultimazione lavori.

L'anno duemilaventuno addì venti del mese di dicembre, REINA GIUSEPPE

Visto il preliminare n. 342 del 20-12-2021 che si allega per farne parte integrante e sostanziale

DETERMINA

di approvare il preliminare di cui sopra che viene integralmente trascritto

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA

RICHIAMATI:

il progetto esecutivo dei lavori di manutenzione e adeguamento normativo della scuola elementare Plesso Nuovo di via G.Cesare, redatto da liberi professionisti incaricati, per un importo complessivo di € 1.500.000,00, di cui € 1.156.046,79 per lavori, comprensivi di € 26.196,95 di oneri per la sicurezza ed € 343.953,21 per somme a disposizione dell'Amm.ne;

- l'approvazione in linea tecnica da parte del R.U.P., ai sensi dell'art.5 comma 3 della L.R. 12/07/2011 n.12, con parere tecnico favorevole in data 26/03/2014, e in linea amministrativa con determinazione dirigenziale n.59 del 27/03/2014, per l'importo complessivo di € 1.500.000,00, di cui € 1.156.046,79 per lavori, comprensivi di € 26.196,95 di oneri per la sicurezza ed € 343.953,21 per somme a disposizione dell'Amm.ne,

- la deliberazione della G.M. n.35 del 28/03/2014, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione della proposta progettuale, dell'impegno per la compartecipazione alla spesa del 15% pari a € 225.000,00 sull'importo totale di € 1.500.000,00;

- la deliberazione della G.M. n° 143 del 27.11.2019, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato riapprovato ed aggiornato al prezzario regionale 2019 il progetto esecutivo dei *Lavori di "Manutenzione e Adeguamento Normativo della Scuola Elementare Plesso Nuovo di VIA Giulio Cesare"*, del complessivo importo di € 1.500.000,00, di cui € 1.194.208,84, per lavori a base di gara, comprensivi di € 29.221,05 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 305.791,16 per

somme a disposizione dell'Amministrazione;

-il finanziato di € 1.275.000,00 concesso con D.D.G. n. 4758/Istr. del 26.09.2018 dall'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale, a valere sull'Azione 10.7.1 "Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici (efficientamento energetico, sicurezza, attrattività e innovatività, accessibilità, impianti sportivi, connettività), anche per facilitare l'accessibilità delle persone con disabilità" dell'Asse 10 "Istruzione e formazione" del PO FESR Sicilia 2014/2020, con impegno al capitolo 772423 del Bilancio Regionale e registrato alla Corte dei Conti in data 12.11.2018 Reg. n. I foglio n. 88, e la copertura della spesa di € 225.000,00 con fondi del bilancio comunale.

-il codice unico di progetto B34H14002590007;

-il quadro economico del progetto dell'importo di € 1.500.000,00 di cui € 1.194.208,84, per lavori a base di gara, comprensivi di € 29.221,05 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 305.791,16 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

-il codice identificativo gara generato dall'ANAC 8434735384;

-gli atti del procedimento per l'affidamento, mediante procedura negoziata di cui all'art. 36. comma 2 del D. lgs. 50/2016, e ss.mm.ii. così come modificato dalla legge 120/2020;

-la determinazione a contrarre n. 135 del 11/09/2020 con la quale sono state adottate le modalità di gara e approvati gli atti di gara;

-l'avviso pubblico di manifestazione d'interesse e lo schema di domanda prot. 12735/20202;

- la determina n. 237 del 31.12.2020 di aggiudicazione definitiva dei lavori per l'importo di € 920.926,00 comprensivi di oneri di sicurezza e oltre iva;

- il contratto di appalto stipulato tra questa stazione appaltante e l'operatore economico Civiesse s.r.l., in data 15.04.2021 rep. 1830, registrato ad Agrigento in data 19/04/2021 al n. 2041 Serie I.;

-il verbale di consegna dei lavori del 26.04.2021;

CONSIDERATO:

- che i lavori sono in corso di esecuzione;

- con nota pec del 10.12.2021 acquisita al protocollo dell'ente al n. 17259 del 20.12.2021 l'impresa appaltatrice ha chiesto la proroga di 90 giorni per ultimare i lavori con le motivazioni seguenti: avverse condizioni climatiche e difficoltà a reperire materiali a causa della pandemia.

- con nota n. 44/21/SP del 16.12.2021 acquisita al prot. n. 17260 del 20.12.2021 il direttore dei lavori Ing. Salvatore Panepinto ha espresso parere favorevole per una proroga di giorni 60.

RITENUTO opportuno concedere, ai sensi dell'art.107 comma 5 del D.lgs. n.50/2016, una proroga di gg.60, a condizione che l'impresa non tragga motivi per accampare diritti o pretese di sorta diversi dalle condizioni contrattuali.

VISTO l'art.184 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo n.267/2000

VISTO il D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.,

DETERMINA

- Di concedere, ai sensi dell'art.107 comma 5 del D.lgs. n.50/2016, all'impresa Civiesse s.r.l. appaltatrice dei lavori di manutenzione e adeguamento normativo della scuola elementare Plesso Nuovo di via G.Cesare, una proroga di giorni 60 per l'ultimazione dei lavori, a condizione che l'impresa non tragga motivi per accampare diritti o pretese di sorta diversi dalle condizioni contrattuali.

- Di trasmettere copia del presente atto all'Impresa esecutrice, alla Direzione dei Lavori, al Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.

- Di pubblicare il presente atto all'albo pretorio on-line per quindici giorni consecutivi.

F.to REINA GIUSEPPE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICA

Che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo On Line al n° 1517 per 15 giorni
consecutivi dal 21-12-2021 al 05-01-2022

Lì _____

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

**IL SEGRETARIO COMUNALE
SCIBETTA ANTONELLA**