



REGIONE SICILIANA
COMUNE DI REALMONTE
(Provincia di Agrigento)


...
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. <u>201</u> del registro data <u>05-12-2024</u>	OGGETTO: PERIZIA DI VARIANTE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLO SPAZIO PUBBLICO DENOMINATO "PIAZZATTA POGGIO AFRICANO". IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO: €. 115.100,00 E APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DELL'ATTO DI SOTTOMISSIONE. CUP: G87B19000210006 - CIG A0125C09D
--	---

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 5, del mese di Dicembre alle ore 13,29 nella sala delle adunanze di questo Comune, regolarmente convocata ai sensi di legge,

LA GIUNTA COMUNALE

si è riunita con la presenza dei Signori componenti:

COMPONENTI	Carica	Presente	Assente
LATTUCA Santina	Sindaco	DA REMOTO	
ARRIGO GLORIA	Vice Sindaco		
COCO DOMENICO	Assessore	DA REMOTO	
FIORICA EMANUELE	Assessore	DA REMOTO	
Totale presenti/assenti			

Assiste e partecipa il Segretario Generale **Dott.ssa laura Tartaglia**

Assume la presidenza il Sindaco, il quale, constatato che la seduta è valida per il numero degli intervenuti, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto indicato ed invita i convocati a deliberare in ordine alla sua approvazione.

LA GIUNTA COMUNALE

Dato atto che sulla proposta che si sta discutendo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della Legge 08.06.1990, n. 142, recepito dall'art. 1, comma 1, lettera i), della L.R. 11.12.1991, n. 48, nel testo che risulta sostituito dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000, sono stati acquisiti i **pareri favorevoli da parte del Responsabile del Servizio Finanziario** ed in ordine alla **regolarità tecnica** da parte del **Responsabile del 3° Settore**;

Dato atto, altresì, che la proposta presa in esame, che qui si intende integralmente riportata, con la narrativa ed il dispositivo in essa contenuti, viene considerata meritevole di accoglimento e la medesima, senza aggiunta ne' modifiche, viene allegata al presente atto deliberativo per farne parte integrante e sostanziale.

Per quanto sopra,

VISTO il vigente **O.R.EE.LL.** e lo Statuto comunale.

Con voti unanimi e palesi, espressi per alzata e seduta,

D E L I B E R A

di **APPROVARE** l'allegata proposta, che qui s'intende integralmente riportata, senza aggiunta ne' modifiche, con la narrativa, il dispositivo e gli allegati in essa contenuti.

Successivamente, con separata e unanime votazione, espressa per alzata e seduta,

LA GIUNTA COMUNALE

considerata l'urgenza di consentire l'assunzione degli atti conseguenti,

D E L I B E R A

di **dichiarare** la presente deliberazione di **immediata esecutività**.

=====



COMUNE DI REALMONTE

Provincia di Agrigento

PROPOSTA DI ATTO DELIBERATIVO

OGGETTO: PERIZIA DI VARIANTE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLO SPAZIO PUBBLICO DENOMINATO "PIAZZATTA POGGIO AFRICANO". IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO: €. 115.100,00 E APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DELL'ATTO DI SOTTOMISSIONE.
CUP: G87B19000210006 - CIG A0125C09C

APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

ORGANO COMPETENTE: GIUNTA MUNICIPALE

Realmonte, lì

**IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE
(L.P.P. e Servizi Tecnici/Manutentivi)**



(Arch. Salvatore Gaipa)



REGIONE SICILIANA
COMUNE DI REALMONTE
(Provincia di Agrigento)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: PERIZIA DI VARIANTE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLO SPAZIO PUBBLICO DENOMINATO "PIAZZATTA POGGIO AFRICANO". IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO: €. 115.100,00 E APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DELL'ATTO DI SOTTOMISSIONE.
CUP: G87B19000210006 - CIG A0125C09D

RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA

L'iniziativa progettuale riguarda la realizzazione di un intervento volto al miglioramento delle condizioni e degli standard di offerta e fruizione del patrimonio culturale nelle aree di attrazione, in particolare l'iniziativa consiste nel rifacimento della pavimentazione stradale, nell'installazione di nuovo arredo urbano, ed altro.

La realizzazione del progetto si colloca in un quadro generale d'interventi diversi che mirano a un progetto globale per migliorare la fruizione pubblica delle infrastrutture.

Lo spazio pubblico oggetto di riqualificazione e rifunionalizzazione è la Piazzetta comunale posta in Largo Poggio Africano.

A seguito di partecipazione al bando di finanziamento, il Dipartimento ai Beni Culturali ed Identità Siciliana con l'allegato A del DD n. 344/2021 POC Sicilia 2014-2020 – Asse 10 – "Interventi a sostegno degli Investimenti dei Comuni"- Avviso approvato con D.D.G. 422 del 31/12/2018 del Dipartimento delle Autonomie locali – elenco progetti ammessi, includeva il comune di Realmonte tra i beneficiari del decreto di finanziamento per € 78.488,22.

La restante somma, fino al raggiungimento dell'importo complessivo ovvero € 115.100,00, è stata finanziata con fondi comunali.

Il progetto esecutivo delle opere in argomento è stato approvato, a seguito di verifica e validazione, con delibera di giunta n. 168 del 12/09/2023 ed avente il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

a)	<u>importo dei lavori</u>		€	81.234,43	€	81.234,43
		Incidenza della manodopera soggetta a ribasso e compresa nei lavori	€	6.261,90		
		<u>oneri sulla sicurezza</u>	4%	€	3.249,38	
		<u>lavori a base d'asta al netto OO.SS e compresa incidenza manodopera</u>		€	77.985,05	
b)	<u>Somme a disposizione dell'Amministrazione</u>					
	<u>b1)</u>	I.V.A. Al 10%	€	8.123,44		
	<u>b2)</u>	<u>spese per il rup e incentivi personale interno all'ente</u>	€.	1.954,73		
	<u>b3)</u>	oneri conferimento in discarica iva al 22% compresa	€	500,00		
	<u>b.4)</u>	Direzione dei lavori, coordinamento sulla sicurezza in fase esecutiva, misure e contabilita' e certificato di regolare esecuzione,	€.	5.324,21		
	<u>b.5)</u>	C.N.P.A.I.A.	€.	212,97		
	<u>b.6)</u>	I.V.A. al 22% di b4+b5=	€.	1.218,18		
	<u>b.7)</u>	Contributo ANAC	€.	30,00		
	<u>b.8)</u>	Imprevisti ed arrotondamenti	€.	3.002,04		
	<u>b.9)</u>	Lavori fuori lista compreso IVA Fornitura di 5 (cinque) elementi architettonici, caratterizzanti elementi della sicilianita' compresi opere artistiche (vasi, sculture e/o simili)		€.	13.500,00	

		totale somme a disposizione Amministrazione			€	33.865,57	€ 33.865,57
					totale intervento		€ 115.100,00

I lavori sono stati consegnati in data 19.03.2024 all'impresa Lisa Costruzioni S.R.L di Favara (AG) risultata aggiudicataria, giusta determina di aggiudicazione n° 137 del 19.12.2023. In data 02.08.2024 vennero sospesi i lavori come da comunicazione della Direzione dei Lavori ;
iln data 12.10.2024 vennero ripresi i lavori come da comunicazione della Direzione dei Lavori;

Il quadro economico post gara risulta il seguente:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA							
a)		<u>importo dei lavori</u>		€	81.234,43		
		Incidenza della manodopera soggetta a ribasso e compresa nei lavori		€	6.261,90		
		<u>oneri sulla sicurezza</u>	4%	€	3.249,38		
		<u>lavori a base d'asta al netto OO.SS e compresa incidenza manodopera</u>		€	77.985,05		
		<u>Ribasso d'asta del 3,13%</u>		€.	2.440,93		
		<u>Somma lavori aggiudicati=</u> <u>77.985,05-2.440,93+3.249,38=</u>		€.	78.793,50		€. 78.793,50
b)		<u>Somme a disposizione dell'Amministrazione</u>					
	<u>b1)</u>	<u>I.V.A. Al 10%</u>		€	7.879,35		
	<u>b2)</u>	<u>spese per il rup e incentivi personale interno all'ente</u>		€.	1.954,73		
	<u>b3)</u>	<u>oneri conferimento in discarica iva al 22% compresa</u>		€	500,00		

Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 79.032,81	
Per ribasso d'asta del 3,13% su euro 79.032,81= € 2.473,73	€ 2.473,73	
Importo complessivo dei lavori al netto	€ 79.852,11	€. 79.852,11
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
Per IVA 10% su 79.852,11		€. 7.985,21
spese per il R.U.P e incentivi personale interno all'Ente		€. 1.954,73
oneri conferimento in discarica		€. 500,00
Direzione dei lavori, misure, contabilità e certificato di regolare esecuzione,		
compresa CNPAIA ED I.V.A.		€.7.273,86
Contributo ANAC		€. 30,00
imprevisti		
recupero ribasso d'asta ed Iva Afferente (2.473,73+247,37=		€. 2.721,10
fornitura di 5 elementi architettonici		€. 13.500,00
lavori o forniture di elementi fuori lista		€. 1.282,99
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	€. 35.247,89	€. 35.247,89
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	€	€. 115.100,00

La stessa perizia è stata oggetto di approvazione tecnica e di validazione;

Che occorre pertanto approvare la stessa in linea amministrativa;

Visto il D.Lgs.36/2023 e ss.mm.ii.

Tutto ciò premesso e considerato

PROPONE

Di dare atto che la narrativa del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo e si intende qui integralmente richiamata come vengono richiamate le precedenti approvazioni e deliberazioni;

Di approvare la Perizia di Variante e Suppletiva, relativa ai "RIQUALIFICAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLO SPAZIO PUBBLICO DENOMINATO "PIAZZATTA POGGIO AFRICANO", come da quadro economico seguente:

Sommano i lavori	€.	82.325,84	
Oneri sicurezza inclusi nei lavori (3,999996% sui lavori)		€. 3.293,03	
a detrarre	3.293,03	€. 3.293,03	

Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 79.032,81	
Per ribasso d'asta del 3,13% su euro 79.032,81= € 2.473,73	€ 2.473,73	
Importo complessivo dei lavori al netto	€ 79.852,11	€ 79.852,11
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
Per IVA 10% su 79.852,11		€ 7.985,21
spese per il R.U.P e incentivi personale interno all'Ente		e.€ 1.954,73
oneri conferimento in discarica		€ 500,00
Direzione dei lavori, misure, contabilità e certificato di regolare esecuzione,		
compresa CNPAIA ED I.V.A.		€ 7.273,86
Contributo ANAC		€ 30,00
imprevisti		
recupero ribasso d'asta ed Iva Afferente (2.473,73+247,37=		€ 2.721,10
fornitura di 5 elementi architettonici		€ 13.500,00
lavori o forniture di elementi fuori lista		€ 1.282,99
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	€ 35.247,89	€ 35.247,89
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	€	€ 115.100,00

composta dai seguenti elaborati:

- Relazione illustrativa;
- Analisi dei nuovi prezzi;
- Computo metrico estimativo;
- Schema atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi;

Di approvare lo schema dell'atto di sottomissione;

Di dare atto che il progettista e R.U.P. dell'intervento in argomento è l'Arch. Salvatore GAIPA.

La copertura finanziaria dell'Intervento complessivo pari ad euro 115.100,00 è riportato nella delibera di G.M. n.ro 168/2023 del 12.09.2023 che di seguito si riporta:

Finanziamento concesso con d.d. 422/2018 delle autonomie locali per euro 78.488,22 per euro 21.479,58 con fondi comunali capitolo 12810 giusta delibera di giunta municipale n.ro 70/2022 del 29.04.2022 e per altri 15.132,20 capitolo 12810 del bilancio comunale;

Il R.U.P.

Arch. Salvatore Gaipa



Comune di REALMONTE

Provincia di Agrigento

Lavori: *Lavori di riqualificazione e rifunzionalizzazione dello spazio pubblico, patrimonio culturale di attrazione, denominato "Piazzetta Poggio Africano"*

Impresa: Lisa Costruzioni S.R.L – Favara (AG)

Contratto: N. Prot 4274 del 23/04/2024

SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE E

VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

P R E M E S S O

- che con contratto N. Prot 4274 del 23/04/2024 scrittura privata l'impresa "Lisa Costruzioni S.R.L – P. IVA 02972970848, iscritta nel Registro delle Imprese al numero REA AG-218933 con sede legale in Favara (AG), nella via Maria Bellomo SNC , ha assunto l'esecuzione dei lavori di "Lavori di riqualificazione e rifunzionalizzazione dello spazio pubblico, patrimonio culturale di attrazione, denominato "Piazzetta Poggio Africano.. -", per l'importo complessivo di €. 75.544,12 per lavori al netto del ribasso d'asta del 3,13%, sull'importo a base di gara soggetto a ribasso di € 77.985,05 oltre € 3.249,35 per oneri della sicurezza ed € 6.261,90 per costo della manodopera non soggetti a ribasso per complessivi € 78.793,50, nonché alle condizioni contenute nella RdO e nel progetto approvato:
- che i suddetti lavori sono stati consegnati con verbale del 13/03/2024
- che si è reso necessario apportare alcune modifiche alle previsioni originarie del progetto;
- che è stata, pertanto, redatta perizia di variante ai sensi dell'art. 120,

condizioni tecnico-economiche del relativo appalto, già da essa stessa firmato per accettazione, dichiara e si obbliga di accettare la esecuzione dei lavori in essa perizia previsti agli stessi patti, prezzi e condizioni contenuti nel contratto in corso di stipula.

A R T . 2) Per la contabilizzazione dei lavori di perizia oggetto del presente atto, per i quali mancano i relativi prezzi unitari, l'impresa "LISA Costruzioni srl", come sopra rappresentata, dichiara di confermare, come in effetti conferma, di accettare i nuovi prezzi inseriti nella Perizia di Variante. Ai sensi dell'art. 163 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, vengono concordati seguenti n. 12 nuovi prezzi di cui n°10 desunti dal Prezzario 2022 II° sem. e n°2 (NP.1 e NP.2) da analisi nuovi prezzi sui quali sarà applicato il ribasso contrattuale del 3,13%.

ELENCO NUOVI PREZZI

NP.1 - Fornitura e posa in opera di Pavimentazione autobloccante in calcestruzzo vibrocompresso di colore Bianco/Verde costituita da moduli di adeguata forma e dimensioni e di spessore 6 cm, aventi resistenza media a compressione non inferiore a 50 N/mm², sistemati in opera a secco su letto di sabbia lavata avente granulometria non superiore a 5 mm, su sottofondo resistente escluso dal prezzo, compreso l'onere della compattazione con apposita piastra vibrante di colore – Verde-Bianco secondo il disegno della DL.

Euro sessantatre/57 € metro 63,57

NP.2 Fornitura e posa in opera di Pavimentazione autobloccante in calcestruzzo vibrocompresso di colore Grigio costituita da moduli di adeguata forma e dimensioni e di spessore 6 cm, aventi resistenza media a

marchiata a rilievo con: norme di riferimento (UNI EN 124), classe di

resistenza (C 250), marchio fabbricante e sigla dell'ente di certificazione;

compreso le opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte.

Euro quattro/38 €/**chilogrammo 4,38**

NP.6 (13.3.8.3) Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni, per scarichi, in Pead o PP strutturato a doppia parete, interna liscia ed esterna corrugata, non in pressione, interrati, con classe di rigidità anulare SN 4 kN/m², con giunti a bicchiere e guarnizione elastomerica. I tubi dovranno recare le marcature previste dal pr. EN 13476, dovrà essere assicurata la tenuta idraulica del sistema di giunzione collaudata a 0,5 bar in pressione e 0,3 bar in depressione (EN 1277), compresi la fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesime, i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche nonché ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo da compensarsi a parte.

D esterno di 315 mm - D interno di 272 mm

Euro cinquantacinque/54 €/**metro 55,54**

NP.7 (13.3.8.1) Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni, per scarichi, in Pead o PP strutturato a doppia parete, interna liscia ed esterna corrugata, non in pressione, interrati, con classe di rigidità anulare SN 4 kN/m², con giunti a bicchiere e guarnizione elastomerica. I tubi dovranno recare le marcature previste dal pr. EN 13476, dovrà essere assicurata la tenuta idraulica del sistema di giunzione collaudata a 0,5 bar in pressione e 0,3 bar in depressione (EN 1277), compresi la fornitura dei materiali per le

tubazioni di qualsiasi genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o pietrisco min), proveniente da cava, con elementi di pezzatura non superiori a 30 mm, compresa la fornitura, lo spandimento e la sistemazione nel fondo del cavo del materiale ed il costipamento.

Euro ventisette/35 € metrocubo 27,35

NP.11 (13.9.13.2) Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per rete idrica per alloggiamento di pezzi speciali, saracinesche e giunti, in calcestruzzo vibrato, realizzato secondo le norme UNI EN 1917/2004 e provvisto di marcatura CE, con classe di resistenza 30, completo di innesti con guarnizione di tenuta a norma UNI EN 681, in grado di garantire una tenuta idraulica di 0,5 bar, con sopralzi di diversa altezza, in grado di garantire una tenuta idraulica di 0,3 bar, con inseriti pioli antiscivolo a norma UNI EN 13101, e soletta di copertura con classe di resistenza verticale 150 kN o 4 kN/m², fornito e posto in opera, previa verifica di progetto secondo la classe di resistenza determinata in funzione della profondità. Compresi tutti gli oneri per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, con la sola esclusione degli oneri dello scavo, il rinfianco ed il ricoprimento da compensarsi a parte.- altezza utile 945 mm.

Elemento di fondo - dimensione interna 1000 x 1000 mm

Euro seicentonove/83 € cadauno 609.83

NP.12 (13.9.13.23) Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per rete idrica per alloggiamento di pezzi speciali, saracinesche e giunti, in calcestruzzo vibrato, realizzato secondo le norme UNI EN 1917/2004 e provvisto di marcatura CE, con classe di resistenza 30, completo di innesti con guarnizione di tenuta a norma UNI EN 681, in

corso di stipula con l'impresa "LISA Costruzioni srl - con sede legale in

Favara (AG), nella via Maria Bellomo SNC, come sopra rappresentata.

A R T. 6) Le spese del presente atto (copie occorrenti, diritti, registrazione, etc.), sono per intero a carico dell'Impresa ai sensi dell'art. 8 del Capitolato

Generale di Appalto per le opere pubbliche di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici, approvato con Decreto Ministero LL.PP. del 19/04/2000 n. 145.

ART.7) Quest'atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi è stato letto, approvato e sottoscritto dalle parti; lo stesso è impegnativo per l'impresa esecutrice mentre lo diverrà per la stazione appaltante a seguito delle superiori approvazioni, redatto su carta resa legale, sarà sottoposto a registrazione a tassa fissa minima, ai sensi dell'art. 40 1° comma del D.P.R. 26/4/86 n.131, in quanto avente per oggetto "prestazioni di servizio soggette all'imposta sul valore aggiunto. -

- Realmonte li _____

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

VISTO: IL RESPONSABILE DEI PROCEDIMENTO

Ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 e della L.R. n. 30/2000, sulla proposta avente per
OGGETTO: PERIZIA DI VARIANTE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E
RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLO SPAZIO PUBBLICO DENOMINATO "PIAZZATTA
POGGIO AFRICANO". IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO: €. 115.100,00 E
APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DELL'ATTO DI SOTTOMISSIONE.
CUP: G87B19000210006 - CIG A0125C09D

in ordine alla regolarità tecnica,

si esprime parere favorevole

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE



(Arch. Salvatore Gaipa)

Visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria:
ai sensi degli artt. 184 e 151 del T.U.O.EE.LL.

Imputazione al Cap. n. _____

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO**

(Dott. Salvatore Alesci)

Letto, confermato e sottoscritto:

IL SINDACO-PRESIDENTE
P.TO **Avv. Santina Lattuca**

L'ASSESSORE ANZIANO
P.TO: **EMANUELE FIORICA**

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Laura Tartaglia

FIRME AUTOGRAFE, SOSTITuite A MEZZO STAMPA
AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 2°, DEL D.LGS. N. 38/1993

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Laura Tartaglia

Tartaglia Laura

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 11 L.R. 3/12/1991, n. 44 e s.m.i. e art. 32 Legge 69/2009)

Il sottoscritto segretario comunale, visti gli atti di ufficio e su conforme attestazione del Messo comunale,

a t t e s t a

che il presente provvedimento è pubblicato per quindici giorni consecutivi dalla data odierna all'Albo Pretorio online, istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 sul sito istituzionale del Comune.

Attesta, altresì, che lo stesso, nel rispetto della L.R. 3 dicembre 1991, n. 44 e s.m.i., in pari data e per la stessa durata, viene affisso in formato cartaceo all'Albo Pretorio presso la casa comunale (art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91).

Realmondo, lì

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Laura Tartaglia

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,
attesta

che la presente deliberazione:

☒ è diventata esecutiva il _____:

☒ perché dichiarata di immediata esecutività (art. 12, comma 2, della L.R. 44/91)

☐ decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione (art. 12, comma 2, L.R. 44/91);

☐ non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 4, comma 5).

Dalla residenza municipale, lì _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Laura Tartaglia
IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Laura Tartaglia

Tartaglia Laura